श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

विकास खण्ड--दूण्डला जनपद- फिरोजाबाद क्लस्टर का नाम- रूधऊ मुस्तकिल सी०जी०एफ० हेतु

S.

No.

1

माह १८ जुलाई २०१९

Financial Progress % 9

फ0 हेतु विभागीय धन	राशि की उपलब्धता एवं व्यय की स्थि	ति रू० 8.799 करोड़	वित्तीय	वर्ष 2018-1	•						
Components	Sub Components	Department	Progress								
			Target		CGF Released from District to Line Departments		Progress of CGF				
200465400			Physical	Financial (In Crore)	Date	. Amount	Physical	Financial (In Crore)	Finan Progr		
2	3	4	5	6	6	7	7	8	9		
X 7 Piped water Supply	1 Unit Tank Type Stand Post (14 Nos.)	जल निगम निर्माण खण्ड फिरोजाबाद	14 no	1.07000	04/06/2018	0.981090	10	0.88000	8		
X 7 Pined water Supply	2 Units Maintenance,	जल निगम निर्माण खण्ड	12.3 km	2 70000	06/03/2019	2 025000		0 15000			

					30.00000		8.798980	_	5.61699	63.84
	Secondary Schools	TTSP with RO System IN School	जल निगम निर्माण खण्ड फिरोजाबाद	23 no	2.10000	01/06/2018	1.864835		1.65000	88.48
9	Un Gradation of Primary	Maintenance, Computer system and furniture etc	बेसिक शिक्षा विभाग फिरो0	1 no	0.00200				0.00000	0.00
8	Health	ambulance, HR, Madicines and Mantinance	स्वास्थ्य विभाग फिरोo	2 no	0.20810				0.0000ŭ	0.00
8	Health	Up gradation of 01PHCs 3 sub center	रवास्थ्य विभाग फिरो0	4 no	0.31130				0.00000	0.00
7	Skill Development Training Linked to Economic Activities	Construction of Skill Development Training Centre at	कौशल विकास मिशन फिरोजाबाद	1 no	1.20000				0.00000	0.00
6	Social Amenities	Construction of 6 Baratghar, 1 Panchayat Ghar, 1 Boundary wall, 4 Shavdahgrah	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	12 no	5.53460	29/05/2018	3.419900	9	2.47585	72.40
5	Inter Village Roads Connectivity	Strengthening / widening of 22.87 km existing roads at Cluster	लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड फिरो०	4.57 km	1.70000				0.00000	0.00
4	Village Street Lights	Installation of 575 street light at Cluster	नेडा विभाग फिरोजाबाद	575 no	1.26000	16/11/2017	0.377775	168	0.37778	100.00
3	Access to Village Streets with Drains	Up gradation of 46.48 kM of Kaccha road to Pacca road at Cluster	पंचायती राज विभाग फिरोजाबाद	11.581 km	8.15400	02/01/2019	0.130380		0.08336	63.94
2	Solid and Liquid Waste Management	Waste Stabilization Pond & Recharge Well	जल निगम, फिरोजाबाद	14 hct	5.76000				0.00000	0.00
1	24 X 7 Piped water Supply	2 Units Maintenance, 1 Unit Rain Water Harvesting (19)	जल निगम निर्माण खण्ड फिरोजाबाद	12.3 km	2.70000	06/03/2019	2.025000		0.15000	7.41
	24 X 7 Piped water Supply	1 Unit Tank Type Stand Post (14 Nos.)	जल निगम निर्माण खण्ड फिरोजाबाद	14 no	1.07000	04/06/2018	0.981090	10	0.88000	89.70

परियोजना निषेकक जिला प्राप्य विकास अभिवरण फिरोजावाव

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

क्लस्टर का नाम– रूधऊ मुस्तकिल विकास खण्ड–टूण्डला जनपद– फिरोजाबाद कन्वर्जेन्स हेतु विभागीय धनराशि की उपलब्धता एवं व्यय की स्थिति रू० 71.96484 करोड़ वित्तीय वर्ष 2018-19

माह—18 जुलाई 2019

		Sub Components	Department	Progress					
S. No.	Company			Target		Progress of Convergence			
	Components			Physical	Financial (In Crore)	Physical	Financial (In Crore)	Financial Progress %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	24 X 7 Piped water	Construction of OHT OF 900KL & OTHER CIVIL WORKS	जल निगम निर्माण खण्ड फिरोजाबाद	खण्ड 3 no 7.60000 Demand Sen		emand Send to	i to govt.		
1	Supply	Construction of 34.9 Km water supply network – distribution	जल निगम निर्माण खण्ड फिरोजाबाद	22.6 km	3.93000	Demand Send to govt.			
8		Construction of 4974 number of household toilets in Cluster	पंचायती राज विभाग फिरोजाबाद	4974 no	5.96880	4974	5.9688	100.00	
2	Sanitation	Construction of 2 Community Toilets at GP	पंचायती राज विभाग फिरोजाबाद	2 no	0.04000	0	0	0	
	Solid and Liquid Waste Management	Daily Door to Door collection	पंचायती राज विभाग फिरोजाबाद	4974 no	1.00000	0	0	0	
3		Pond In Mohammadabad	खण्ड विकास अधिकारी, टूण्डला	1600 sqm	0.02060	0	0.012685	61.58	
		Establishment of Vermi composting Unit	खण्ड विकास अधिकारी, टूण्डला	20 no	0.04308	20	0.037732	87.59	
	Access to Village	Up gradation of 46.48 kM of Kaccha road to Pacca road at Cluster	पंचायती राज विभाग फिरोजाबाद	39.188 km	27.59200	2.83	3.56	12.90	
4	Streets with Drains	Construction of RCC Drain	लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड फिरो0	1.85 KM	8.84000	Demand Send to govt.		o govt.	
5	Inter Village Roads Connectivity	Strengthening / widening of 22.87 km existing roads at Cluster	लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड फिरो0	18.3 km	6.81000	7.7	0.6886	10.11	
6	LPG Gas Connections	New 1479 nos of LPG at RUDHAU MUSTAKIL Cluster	जिला पूर्ति अधिकारी⁄इण्डियन ऑयल	1479 no	0.23664	1479	0.23664	100.00	
7	Skill Development Training Linked to Economic Activities	Skill Development Program for 700 person	कौशल विकास मिशन	700 no	1.79000	368	0.93	51.96	

-				Progress					
S.	Components	Sub Components	Department	Target		Progress of Convergence			
No.				Physical	Financial (In Crore)	Physical	Financial (In Crore)	Financial Progress %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	Agri-Services and Processing	Agri Mechanization, Sprinkler Set, Solar Pump, Soil testing, training and demonstration.	उप निदेशक कृषि प्रसार फिरोजाबाद	1472 no	0.55270	1472	0.5527	100.00	
0	Processing	Cold Storage extension, drip , portable sprinkler, poly house, tractor.	उद्यान विभाग फिरोजाबाद	378.6 hact	2.93100	2.6	0.02646	0.90	
9	Health	ambulance, HR, Madicines and Mantinance	स्वास्थ्य विभाग फिरोजाबाद		0.30000	Demand Send to govt.			
10	Up Gradation of Primary, Secondary and Higher Secondary Schools	Maintenance, Computer system and furniture etc	बेसिक शिक्षा विभाग फिरोजाबाद		0.04372	0	0	0	
		Up Gradation of Schools	जिला विद्यालय निरीक्षक फिरोजाबाद		0.75650	0	0	0	
		Construction of Aganwadi Center	जिला कार्यकम अधिकारी फिरोजाबाद	13 no	1.04780	0	0.1892	0	
11	Housing	Housing	खण्ड विकास अधिकारी टूण्डला	41 no	0.49200	41	0.492	100.00	
12	Other Projects	Electrification	अधिशासी अभियन्ता विद्युत टूण्डला		1.97000		1.97	100.00	
		कुल			71.96484		14.664817	20.38	

19 परियोजना निरोतक जिला प्राप्य विकास अभिवरण फिरोजावाद

•